

Staður :

Þórshöfn

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

680.70.00: 6" Stállögn að hluta og 90mm plaströr dregið innan í 6" stál að hluta.

Lýsing:

Þrýstingi lyft upp í rétt tæp 12 bör og var prufuþrýstingi náð kl 05:45. Breytingar á þrýstingi má rekja til hitasveiflna á prufutíma.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	KL	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
13.06.2026	05:45	11,74	6,31	5,99	Gasolía
	06:00	11,74	6,30	5,98	
	06:15	11,75	6,86	5,74	
	06:30	11,75	6,98	5,30	
	06:45	11,76	7,46	5,29	
	07:00	11,77	7,17	5,29	
	07:15	11,78	6,95	5,26	
	07:30	11,79	7,47	5,28	
	07:45	11,80	7,59	5,76	
	08:00	11,81	7,57	6,45	
	08:15	11,82	7,59	5,92	
	08:30	11,83	7,58	6,59	
	08:45	11,84	7,58	6,59	
	09:00	11,85	7,60	5,89	
	09:15	11,87	8,26	5,94	
	09:30	11,89	8,26	7,27	
	09:45	11,92	8,27	7,04	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Gunnþór Bergsson

Gunnþór Bergsson

241193-2099

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Kári Valur Sigurðsson

Kári Valur Sigurðsson

250770-5109

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.